

ID	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	DURATA	START	END	
Accantonamento					
1.1	Scavi (scotico e livellamento terreno zona nuovi serbatoi, tettoie, impianti)	60	01/02/2023	02/04/2023	
1.2	Realizzazione pali bottuti	60	03/04/2023	02/06/2023	
1.3	Realizzazione platee di fondazione serbatoi, tettoie, impianti	120	03/06/2023	01/12/2023	
1.4	Realizzazione impianto di dissalazione	90	02/12/2023	01/03/2024	
1.5	Realizzazione barriera fonoassorbente dissalazione	60	02/03/2024	01/05/2024	
1.6	Realizzazione barriera fonoassorbente refrigerazione	60	02/05/2024	01/07/2024	
1.7	Realizzazione impianto di refrigerazione	90	02/07/2024	30/09/2024	
1.8	Montaggio tettoie metalliche bare di carico scarico	60	01/10/2024	30/11/2024	
1.9	Montaggio tettoie metalliche bare di carico scarico	60	01/12/2023	30/01/2024	
1.10	Realizzazione struttura metallica open-rack	90	31/01/2025	01/05/2025	
1.11	Realizzazione reti tecnologiche aeree	60	02/05/2025	01/07/2025	
1.12	Realizzazione impiantistica	60	02/05/2025	01/07/2025	
1.13	Esecuzione lavori di montaggio pannelli sandwich per ampliamento sala controllo	60	03/04/2023	02/06/2023	
1.14					
2					
2.1	Scavo (scotico e livellamento terreno per alloggiamento pannelli	30	03/04/2023	03/05/2023	
2.2	Realizzazione delle reti elettriche di collegamento	60	04/05/2023	03/07/2023	
2.3	Realizzazione dei locali tecnici	60	04/07/2023	02/09/2023	
2.4	Montaggio pannelli fotovoltaici	60	03/09/2023	02/11/2023	
2.5	Collegamenti elettrici	30	03/11/2023	03/12/2023	
3					
3.1	Scavo di fondazione nuovo edificio ingresso	30	03/12/2023	02/01/2024	
3.2	Realizzazione delle fondazioni	90	03/01/2024	02/04/2024	
3.3	Montaggio struttura prefabbricata	90	03/04/2024	02/07/2024	
3.4	Impianto elettrico	90	03/07/2024	02/10/2024	
3.5	Impianti fonoassorbenti	30	02/10/2024	01/11/2024	
3.6	Impianti elettrici	30	02/11/2024	02/12/2024	
3.7	Posa dei falsi tetti	30	03/12/2024	02/01/2025	
3.8	Intonaco interno	90	03/01/2025	04/05/2025	
3.9	Posa dei pavimenti e dei rivestimenti	90	03/02/2025	04/06/2025	
3.10	Montaggio dei serramenti	30	05/05/2025	04/06/2025	
3.11	Finellavoratura	30	05/06/2025	05/07/2025	
4					
4.1	Realizzazione di scavi per reti tecnologiche	60	03/04/2023	02/06/2023	
4.2	Posa tubazioni e pozzi	90	03/06/2023	01/09/2023	
4.3	Collegamento con fognatura principale	30	02/09/2023	01/10/2023	
4.4	Ridimensiono scavi	60	03/10/2023	02/12/2023	
4.5	Realizzazione pavimentazioni in sabbia 6/0 in c.a.	90	03/12/2023	02/03/2024	
4.6	Realizzazione in c.a.	90	03/12/2023	02/03/2024	
4.7	Demolizione di parte della recinzione esterna	30	03/04/2024	03/05/2024	
5					
5.1	Pulizia generale cantiere	30	05/06/2025	05/07/2025	