




AMMINISTRAZIONE COMPETENTE Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni <i>vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it</i> ARPAE SAC di Ravenna <i>aoora@cert.arpa.emr.it</i>	
SOGGETTO PROPONENTE ITALIANA POLIMERI Srl Via Martiri della Libertà n.62, 48024, Massa Lombarda (RA)	
PROGETTAZIONE BPG RICERCA E SVILUPPO Srl Lungotevere Sangallo n.1, 00186, Roma (RM) In collaborazione con: POWER ENGINEERING Srl Via delle Industrie n.1, 31050, Ponzano Veneto (TV)	

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA Ai sensi dell'art. 10 della LR n.4/2018 e dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006
PROGETTO NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI COSTITUITI DA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) DA REALIZZARE PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.62, MASSA LOMBARDA (RA)
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) Via Martiri della Libertà n.62, 48024, Massa Lombarda (RA)
ELABORATO CRONOPROGRAMMA CANTIERE REV 1
LIVELLO SVIA 04.Integrazioni.01/SVIA_04.09_CronoprogrammaCantiereRev1

TIMBRI E FIRME		
		

NOME FILE - SVIA_04.09_CronoprogrammaCantiereRev1						
COD. AUTORIZ.	AUTORIZZ.	PROGRESS.	TIPO DOC.	LIVELLO	FORMATO	DATA
01.	SVIA	00.01.	REL.	04.01.	A4	08/2023

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

FASE 1 OPERE COMPENSATIVE IN AREA PUBBLICA ESTERNA : 1 Mese

CRONOPROGRAMMA OPERE COMPENSATIVE PREVISTE IN AREA PUBBLICA ESTERNA

OPERE	Settimane			
	1	2	3	4
Sistemazioni Varie Terreno				
Opere di Piantumazione				
Sistemazione Manto Erboso				
Impianto di irrigazione				

A seguire temporalmente le Opere di Costruzione dell' Impianto (vedi pagina successiva)

FASE 2 OPERE DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO : 10 Mesi

ATTIVITA'	TEMPO / MESI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERE DI DEMOLIZIONE										
	100 AC	100 AC	100 AC							
	10 MZP	10 MZP	10 MZP							
	20 FU	20 FU	20 FU							
INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI										
		5 MZ	5 MZ	5 MZ						
		20 FU	20 FU	20 FU						
OPERE CIVILI AREA PRODUZIONE										
			5 MZ	5 MZ	5 MZ					
			20 FU	20 FU	20 FU					
RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA										
			10 AC	10 AC	10 AC					
			5 MZP	5 MZP	5 MZP					
			20 FU	20 FU	20 FU					
REALIZZAZIONE NUOVI VOLUMI TECNICI										
				10 MZ	10 MZ					
				20 FU	20 FU					
REALIZZAZIONE RETI ESTERNE										
				5 MZ	5 MZ	5 MZ				
				20 FU	20 FU	20 FU				
REALIZZAZIONE APPARATI TECNOLOGICI ESTERNI										
					5 MZ	5 MZ				
					20 FU	20 FU				
INSTALLAZIONE INFISSI										
					10 MZ	10 MZ				
					20 FU	20 FU				
INSTALLAZIONE IMPIANTI										
					5 MZ	5 MZ	5 MZ	5 MZ		
					20 FU	20 FU	20 FU	20 FU		
OPERE CIVILI INTERNE										
					10 MZ	10 MZ	10 MZ	10 MZ		
					20 FU	20 FU	20 FU	20 FU		
OPERE CIVILI ESTERNE										
							10 MZ	10 MZ		
							20 FU	20 FU		
REALIZZAZIONE TUNNEL CARICO/SCARICO										
								5 MZ	5 MZ	
								20 FU	20 FU	
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA										
								5 MZP	5 MZP	
								5 MZ	5 MZ	
								20 FU	20 FU	
COMPLETAMENTI ED AGIBILITA'										

Totale FASE 1 + FASE 2 = 11 Mesi