



# Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con relative opere connesse denominato “Ardella” da ubicarsi in Comune di Polesine-Zibello (PR)

## CRONOPROGRAMMA

Firmato digitalmente da:  
BIZZARRI GIACOMO  
Data: 10/05/2024 13:00:36



09/05/2024	00	Emissione finale	L. Ferrari	G. Bizzarri	G. Bizzarri
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale			ID Documento Committente		
			CoD081_FV_BGL_00037_ CRONOPROGRAMMA		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale			ID Documento Appaltatore		
Futuro Solare 1 S.r.L.					

## Impianto fotovoltaico "Ardella"

ATTIVITÀ	INIZIO	DURATA (settimane)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AVVIO ATTIVITA'																																
Firma del contratto/Data di efficacia	1	1																														
Periodo utile per invio Comunicazione di Avvio Lavori a carico del Committente	1	1																														
ENGINEERING																																
Progettazione esecutiva	1	10																														
Ordine materiali	1	9																														
Appalto subfornitori	1	5																														
OPERE CIVILI																																
Apertura cantiere	2	1																														
Realizzazione recinzione perimetrale	3	4																														
Sistemazione terreno	4	4																														
Realizzazione scavi e posa cavidotti	8	10																														
Realizzazione viabilità interna	7	5																														
Realizzazione impianto anti-intrusione e illuminazione	4	10																														
Realizzazione basamenti per posa cabine elettriche	8	2																														
Posa cabine di consegna	12	4																														
Posa cabine di trasformazione	8	8																														
COSTRUZIONE IMPIANTO																																
Fornitura strutture di sostegno	4	8																														
Infissione pali strutture di sostegno	5	10																														
Installazione sovrastrutture	5	12																														
Fornitura quadri di parallelo	10	3																														
Installazione quadri di parallelo	11	3																														
Fornitura moduli fotovoltaici	5	10																														
Posa moduli fotovoltaici	6	14																														
Posa cavi e cablaggi di campo	14	6																														
Fornitura e installazione apparati elettromeccanici di cabina	16	6																														
Installazione allarmi e videosorveglianza	16	6																														
Completamento cablaggi	19	3																														
Comunicazione fine lavori, collaudi e asseverazioni	22	2																														
REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE																																
Scavo e posa elettrodotto MT	14	8																														
Allestimento cabina di consegna	20	2																														
Comunicazione fine lavori gestore di rete e collaudo linea	23	1																														
Attivazione contratti ausiliari	22	1																														
Regolamento d'esercizio	23	3																														
Messa in tensione cabina di consegna	26	2																														
Attivazione impianto	28	2																														