


ATLAS SOLAR 13 SRL		CODE FAB.ENG.REL.014.00
		PAGE 1 di 2

TITLE: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTEVENTI

AVAILABLE LANGUAGE: IT

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fabbrico” di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE) e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)



File: FAB.ENG.REL.014.00_Cronoprogramma degli interventi

00	31/01/2025	Emissione definitiva	A.Ninu	F.Trovati	L.Spaccino								
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED								
CLIENT VALIDATION													
<i>Name</i>		<i>Discipline</i>		<i>PE</i>									
COLLABORATORS		VERIFIED BY		VALIDATE BY									
CLIENT CODE													
IMP.			GROUP.			TYPE			PROGR.			REV	
F	A	B	E	N	G	R	E	L	0	1	4	0	A
CLASSIFICATION For Information or For Validation						UTILIZATION SCOPE Basic Design							
<p><small>This document is property of ATLAS SOLAR 13 SRL. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by ATLAS SOLAR 13 SRL.</small></p>													

ID	Lavorazione	Durata (gg)	Inizio	Fine
1	Progettazione esecutiva	41	1	41
2	Opere civili	90	41	131
3	Montaggio strutture tracker	25	80	105
4	Montaggio moduli fotovoltaici	30	120	150
5	Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT	40	105	145
6	Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici	15	155	170
7	Opere di connessione	40	170	210
8	Connessione alla rete	14	210	224
9	Installazione contatori	5	210	215
10	Collaudo	15	224	239
11	Fine lavori	1	239	240

Diagramma di Gantt

