



VSE

VSE S.r.l.

PIAZZALE LUIGI CADORNA N.14 - MILANO (MI)

P.IVA 02607460223

REA MI - 2615671

C.F. 02607460223

Regione Emilia-Romagna

Comune di Caorso

Provincia di Piacenza

P.A.U.R.

Titolo:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
"VSE_CAORSO"

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

Codifica Elaborato:

RT

02


Impresa/Studio di progettazione:


WEPLAN
GROUP S.R.L.

Via dell'Industria, 1 - 40027 Osimo (AN) T. +39 071 7231280 F. +39 071 7235455
Web: www.weplaningegneria.it Email: info@weplaningegneria.it Pec: weplanstudio@pec.it

Progettista/Direttore Tecnico:


Dott. Ing. Michele BALEANI
Ordine degli Ingegneri prov. Ancona n. 2319



Latitudine: 45,058646°

Longitudine: 9,90172°

Cod. File:

RT.02_VSE_CAORSO_PD_00

Scala:

-

Formato:

A4

Codice:

PD

Rev.:

00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	01/2025	Prima emissione	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani

ID	NOME ATTIVITA'	DURATA
1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	32 sett.
2	INIZIO LAVORI	
3	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	3 sett.
4	OPERE CIVILI	16 sett.
5	Operazioni di movimento terra	5 sett.
6	Realizzazione delle opere perimetrali	5 sett.
7	Realizzazione della viabilità interna e relativi cavidotti	6 sett.
8	INSTALLAZIONE STRUTTURE FISSE, MODULI FOTOVOLTAICI, INVERTER DI STRINGA	21 sett.
9	OPERE ELETTRICHE	20 sett.
10	Realizzazione piazzole e completamento cavidotti	8 sett.
11	Posa in opera cabine	2 sett.
12	Installazione impianto antintrusione e TVCC	4 sett.
13	Opere di connessione elettriche	6 sett.
14	OPERE DI COMPLETAMENTO	8 sett.
15	Opere di mitigazione	5 sett.
16	Test e collaudi	3 sett.
17	PULIZIA E RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI DI CANTIERE	1 sett.
18	FINE LAVORI	

[illegible]

1	REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO	18 sett.
2	INIZIO LAVORI	
3	ATTIVITA' TOPOGRAFICHE PRELIMINARI	1 sett.
4	REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO	16 sett.
5	REALIZZAZIONE CABINA DI SEZIONAMENTO	4 sett.
6	REALIZZAZIONE STAZIONE DI UTENZA	8 sett.
10	Realizzazione fondazione e recinzione	4 sett.
11	Opere elettriche ed installazione trasformatore	4 sett.
7	OPERE DI COMPLETAMENTO	2 sett.
8	Test e collaudi	2 sett.
9	FINE LAVORI	

[illegible]