

<i>CRONOPROGRAMMA DITTA SA.PI.FO S.R.L-Trasferimento impianti da Cava Magliano a Polo estrattivo n.15 "Vecchiazzano"</i>				
	<b>Attività</b>	<b>Data inizio lavori</b>	<b>Data fine lavori</b>	<b>Durata attività (giorni)</b>
<b>FASE 1: ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA</b>	Istruttoria PAUR	Gennaio 2026	Novembre 2026	300
	Istruttoria Art. 208	Gennaio 2026	Novembre 2026	300
	Preparazione nuova convenzione Comune di Forlì	Novembre 2026	Gennaio 2027	90
	Completamento viabilità	Settembre 2024	Settembre 2026	720
<b>FASE 2: SISTEMAZIONE AREA</b>	Preparazione nuova area	Settembre 2025	Dicembre 2026	480
<b>FASE 3: INIZIO DISMISSIONE E TRASPORTO</b>	Smontaggio e Trasporto impianti	Dicembre 2026	Marzo 2027	120
<b>FASE 4: INSTALLAZIONE E COLLAUDO</b>	Montaggio impianti e collegamento ai servizi (Elettricità e Acqua)	Marzo 2027	Aprile 2027	60
	Realizzazione delle strutture di servizio	Marzo 2027	Aprile 2027	60
	Collaudo e messa a punto	Aprile 2027	Aprile 2027	30

