

TITLE: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

AVAILABLE LANGUAGE: IT

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Impianto di generazione da fonte rinnovabile (Agrivoltaico avanzato)
 con potenza nominale pari a 89 MW e relative opere di connessione
 alla RTN –
 “Ceta”
Crevalcore (BO)

File: CET.ENG.REL.014.00_Cronoprogramma degli interventi

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	24/04/2026	Emissione Definitiva	M. Savino	F.Trovati	L.Spaccino

Name

APPROVED BY

CLIENT CODE

IMP.			GROUP			TYPE			PROGR.			REV	
C	E	T	E	N	G	R	E	L	0	1	4	0	A
CLASSIFICATION						UTILIZATION SCOPE							
For Information or For Validation						Definitive Design							

Meninas s.r.l.		CODE CET.ENG.REL.014.00
		PAGE 2 di/of 2

ID	Lavorazione	Durata (gg)	Inizio	Fine
1	Progettazione esecutiva	60	1	61
2	Opere civili	158	61	219
3	Montaggio strutture tracker	132	76	208
4	Montaggio moduli fotovoltaici	158	96	254
5	Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT	74	208	282
6	Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici	26	322	348
7	Realizzazione/Adeguamento cabina di raccolta	119	312	431
8	Realizzazione Opere di mitigazione	119	240	359
9	Opere di connessione	46	431	477
10	Installazione contatori	7	431	438
11	Connessione alla rete	119	438	557
12	Collaudo	13	557	570
13	Fine lavori	1	570	571

