



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R
(NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO**

**LOTTO 2 - TRATTO SP 15 DI CALESTANO
RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETTELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E**

LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

ING. GIANPAOLO MONTEVERDI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. GIOVANNI CATELLANI

PROGETTO:

UFFICIO PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE:

TAVOLA N.

CRONOPROGRAMMA

PFTE.A.10

SCALA:

DATA:

OTTOBRE 2025

REVISIONE:

DATA:

PROGETTO:

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA E LA S.S. 62 IN COMUNE DI COLLECCHIO – LOTTO 2 (Adeguamento funzionale SP15 da Sala Baganza a Collecchio)

FASE	DESCRIZIONE	DURATA																		
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Mese 13	Mese 14				
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	10 gg	■																	
2	RISOLUZIONE INTERFERENZE	60 gg		■	■	■	■	■	■											
3	DEMOLIZIONI E SMATELLAMENTI	15 gg				■														
4	MOVIMENTI DI MATERIA PER LE OPERE STRADALI	100 gg				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	PREPARAZIONE PIANO DI POSA	90 gg								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	OPERE PER FOSSI, CANALI E LINEE DI DEFLUSSO ACQUE DI PIATTAFORMA	60 gg											■	■	■	■	■	■	■	■
7	REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA BITUMINOSA	30 gg														■	■	■	■	■
8	TAPPETO D'USURA E SEGNALETICA	20 gg																■	■	■
9	MONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA	10 gg																	■	■
10	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 gg																		■
	TOTALE	400 gg	■																	

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA E LA S.S. 62 IN COMUNE DI COLLECCHIO – LOTTO 3 (Bretella Di Collegamento SS62 - SP 15)

FASE	DESCRIZIONE	DURATA																		
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Mese 13	Mese 14				
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	15 gg	■																	
2	RISOLUZIONE INTERFERENZE	15 gg		■																
3	MOVIMENTI DI MATERIA PER OPERE STRADALI BRETELLA	30 gg		■	■	■														
4	PREPARAZIONE PIANO DI POSA BRETELLA	80 gg			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	OPERE PER FOSSI, CANALI, MANUFATTI E LINEE DI DEFLUSSO ACQUE	60 gg						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA BITUMINOSA BRETELLA	30 gg								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	MONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA BRETELLA	20 gg									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	TAPPETO D'USURA E SEGNALETICA BRETELLA	20 gg										■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	MOVIMENTI DI MATERIA PER OPERE STRADALI ROTATORIA	15 gg											■	■	■	■	■	■	■	■
10	PREPARAZIONE PIANO DI POSA ROTATORIA	20 gg												■	■	■	■	■	■	■
11	REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA BITUMINOSA ROTATORIA	15 gg													■	■	■	■	■	■
12	TAPPETO D'USURA E SEGNALETICA ROTATORIA	15 gg														■	■	■	■	■
13	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE	20 gg															■	■	■	■
14	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 gg																		■
	TOTALE	360 gg	■																	