

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO

IN LOCALITA' RUBIZZANO

Foglio 73 mappali 9,10,25,26,27,28,245,247,249,251

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.Lgs.190/2024

Impianto di Energia Elettrica Prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili a Solare Fotovoltaico

Committente:



JUWI ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.

VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 30 - 20124 - MILANO (MI)
C.F. 02600410217
JUWIENERGIERINNOVABILISRL@LEGALMAIL.IT

a cura di:



Studio Rigolli

sustainable landscaping | projects and consulting
via Begatto 1 | 40125 Bologna Italy | +39 051232125
studio2@rigolli.com

Coordinamento generale e progettazione

Dott.Agr. Riccardo Rigolli
ODAF BO 784/A

Relazioni specialistiche

Dott.Ing. Franca Conti
tecnico competente in acustica
Ordine Ingegneri RA 964/A

Progetto definitivo impianto elettrico

Dott.Ing. Enrico Riccardi
SRC Ingegneria SRL
Ordine Ingegneri PC 1003/A

Progettazione architettonica

Collaboratori

Arch. Francesco Precetti
Ordine Architetti BO 4724

Geol. Matteo Simoni
Studio di scienze della terra
Ordine Geologi E-R 795

Progetto definitivo mitigazioni

Dott.For.Claudia Maccaferri
ODAF BO 1047/A

Titolo tavola

PROGETTO DEFINITIVO
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Codice

R.13.CRO-L.pdf

Redatto

STUDIO RIGOLLI

Data

marzo 2026

Scala

-

Revisione

REV.N.00

N. tavola

R

13

CRO-L

Cronoprogramma Prog. S. PIETRO IN CASALE -BO studio avanzamento lavori FASI DI LAVORAZIONE																																																	
		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11							
		Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 5	Sett. 6	Sett. 7	Sett. 8	Sett. 9	Sett. 10	Sett. 11	Sett. 12	Sett. 13	Sett. 14	Sett. 15	Sett. 16	Sett. 17	Sett. 18	Sett. 19	Sett. 20	Sett. 21	Sett. 22	Sett. 23	Sett. 24	Sett. 25	Sett. 26	Sett. 27	Sett. 28	Sett. 29	Sett. 30	Sett. 31	Sett. 32	Sett. 33	Sett. 34	Sett. 35	Sett. 36	Sett. 37	Sett. 38	Sett. 39	Sett. 40	Sett. 41	Sett. 42	Sett. 43	Sett. 44				
S																																																	
Fase F 0- lavori preparatori																																																	
F.0.0	Allestimento cantiere	2	x	x																																													
F.0.1	Regolarizzazione pista di accesso e livellamento	2	x	x																																													
F.0.2	Realizzazione della recinzione	3			x	x	x																																										
Fase F 1- interventi in campo																																																	
F.1.1	Livellamento del terreno	2					x	x																																									
F.1.2	Sistemazione piste interne e aree di sosta/lavoro	2						x	x																																								
F.1.3	Realizzazione platea di appoggio	1							x																																								
Fase F 2- interventi impianto																																																	
F.2.1	Posa della struttura della cabina in manufatto in cls prefabbricato/Enel	1							x																																								
F.2.2	Posizionamento nel terreno delle strutture portanti dei pannelli fotovoltaici (pali e tracker)	14						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
F.2.3	Installazione dei pannelli fotovoltaici	8													x	x	x	x	x	x	x	x																											
F.2.4	Collegamenti elettrici	8																					x	x	x	x	x	x	x	x																			
F.2.5	Collegamento elettrico alla linea E-Distribuzione	4																														x	x	x	x														
F.2.6	Posizionamento delle apparecchiature elettriche all'interno delle cabine ed inverter e loro collegamento alle linee	7																															x	x	x	x	x	x	x										
Fase F 3- opere di completamento																																																	
F.3.1	Posizionamento delle apparecchiature di controllo e monitoraggio	1																																								x							
F.3.2	Realizzazione opere di mitigazione ambientale	13																														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
F.3.3	Installazione strutture accessorie all'attività agricola	0																																															
F.3.3	Collaudo impianto	2																																											x	x			
somma		70																																															