

Progetto per la realizzazione, in comune di Ostellato (FE), di un impianto di connessione di biometano nella rete di distribuzione dell'impianto di Ostellato+Massa Fiscaglia+Altri

Società richiedente: ADRIAMET SRL

Codice identificativo progetto: 2023 1868 BI 2050 ING

"Allegato D – Cronoprogramma degli interventi"



data emissione : settembre 2023

Comune di OSTELLATO (FE)

Progetto per la realizzazione dell'impianto di connessione nella rete di distribuzione dell'impianto di OSTELLATO+MASSA FISCAGLIA+ALTRI

ALLEGATO D alla Relazione Tecnica - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

mese			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PRODUTTORE	Sub	Attività	mesi																							
	1.	Comunicazione di avvenuto pagamento del corrispettivo previsto dal preventivo di spesa accettato	1																							
	2.	Omologazione del progetto da parte di 2i Rete Gas*	1																							
IMPIANTO DI RICEZIONE ED IMMISSIONE	1.	Progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto di ricezione e immissione (progettazione strutturale fondazioni e fabbricato, impianti elettrici ed elettronici, impianti meccanici)	2-5																							
	2.	Predisposizione e presentazione ai vigili del fuoco del progetto predisposto per ottenimento parere preventivo di conformità funzionale al rilascio del CPI	4-7																							
	3.	Predisposizione e presentazione delle pratiche volte all'ottenimento delle autorizzazioni presso gli Enti preposti	4-5																							
	3.1	Rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti **	6-8																							
	4.	Individuazione del fornitore primario per la realizzazione degli impianti	9-10																							
	5.	Approvvigionamento delle apparecchiature inerenti l'impianto di ricezione ed immissione e delle forniture edili relative alla costruzione del fabbricato, della recinzione e sistemazione area impianto	10-13																							
	6.	Approntamento dei cantieri	14																							
	7.	Individuazione dei sotto servizi	14																							
	8.	Realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione	15-17																							
	9.	Collaudi parziali - Collaudi definitivi*** - Messa in esercizio***	18																							
REALIZZAZIONE E COLLEGAMENTO RETE GAS	10.	Smantellamento dei cantieri	18																							
	1.	Progettazione esecutiva	2-4																							
	2.	Predisposizione e presentazione delle pratiche volte all'ottenimento delle autorizzazioni presso gli Enti preposti	4-5																							
	2.1	Rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti **	6-9																							
	3.	Approntamento dei cantieri	10																							
	4.	Individuazione dei sotto servizi	10																							
	5.	Scavi, posa condotte, rinterri	11-14																							
	6.	Asfalti, tout venant bitumato	15																							
RIPRISTINI	7.	Collaudi parziali - Collaudi definitivi*** - Messa in esercizio***	15																							
	8.	Smantellamento dei cantieri	15																							
	1.	Approntamento dei cantieri	16																							
	2.	Ripristini definitivi - Tappeto d'usura	17																							
	3.	Smantellamento dei cantieri	18																							

*) I tempi previsti per l'omologazione sono stimati da 2iRG su base storica. Tale attività avrà inizio dalla ricezione della documentazione completa del progetto da parte del produttore

**) I tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti presenti nel sub 4.1 e 2.1 sono stimati da 2iRG su base storica e potranno subire variazioni in funzione dei tempi effettivi di rilascio.

***) L'esecuzione dei collaudi definitivi e la messa in esercizio sono subordinati al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del richiedente e della documentazione di collaudo delle apparecchiature