

PROVINCIA FORLÌ'-CESENA

Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Comuni di Longiano, Gambettola e Gatteo

COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 9 "EMILIA" IN LOCALITA' SAN GIOVANNI IN COMPITO E IL CASELLO AUTOSTRADALE A 14 "VALLE DEL RUBICONE" STRALCIO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO : CAVALCAFERROVIA LINEA BOLOGNA - RIMINI KM 93+402 TOMBINAMENTO FOSSO MACERI CRONOPROGRAMMA


SCALA :

TAV.	N.	Revisione	Data :
R.1.08	0	Emissione	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Rastelli

IL PROGETTISTA GENERALE



STEFANO CASSARINI


ing. Stefano Cassarini

STIGEA

IL PROGETTISTA DELL'OPERA

GOSTOLI studio associato

ing. Alessandro Gostoli



Revisione X del XX.XX.XXXX

	MESE 01	MESE 02	MESE 03	MESE 04	MESE 05	MESE 06
LAVORAZIONI						
FASE 01 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
installazione cantiere						
realizzazione pista di cantiere						
realizzazione paratie di separazione FF.SS.						
FASE 02 OPERE DI FONDAZIONE						
scavi di sbancamento e a sezione						
realizzazione fondazione pila 01						
realizzazione fondazione spalla 01						
realizzazione fondazione pila 02						
realizzazione fondazione spalla 02						
FASE 03 OPERE IN ELEVAZIONE						
ampliamento/consolidamento pila e pulvino 01						
ampliamento/consolidamento spalla e pulvino 01						
ampliamento/consolidamento pila e pulvino 02						
ampliamento/consolidamento spalla e pulvino 02						
FASE 04 AMPLIAMENTO IMPALCATO						
rimozione parapetto/barriere/cordolo marciapiede						
consolidamento travi esistenti campata 01						
consolidamento travi esistenti campata 02						
consolidamento travi esistenti campata 03						
realizzazione baggioli appoggi spalla 01						
realizzazione baggioli appoggi pila 01						
realizzazione baggioli appoggi pila 02						
realizzazione baggioli spalla 02						
varo travi campata laterale lato 01						
varo travi campata centrale						
varo travi campata laterale lato 02						
traversi campata 01						
traversi campata 02						
traversi campata 03						
ampliamento soletta / marciapiede campata 01						
ampliamento soletta / marciapiede campata 02						
ampliamento soletta / marciapiede campata 03						
FASE 05 ESTRADOSSO IMPALCATO						
fresatura pavimentazione e rimozione giunti						
impermeabilizzazione soletta						
realizzazione giunti campata centrale						
pavimentazione binder						
pavimentazione usura						
FASE 06 SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE						
rimozione caditoie discendenti esistenti						
installazione nuove caditoie su impalcato						
installazione pluviali in pvc						
riprofilatura terreno e fossi di scolo embrici						
FASE 07 SISTEMI DI RITENUTA E PROTEZIONE						
installazione rete di protezione / parapetti						
installazione barriere bordo ponte						
FASE 08 SMOBILITAZIONE CANTIERE						
smobilizzo cantiere e ripristino stato dei luoghi						