

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

Progetto per l'ammodernamento e migliore sistemazione,
dell'immobile adibito a mangimificio, sito in Comune di
Bagnara di Romagna via Trupatello 7/a.

B.r.2 - Cronoprogramma esecuzione lavori

La proprietà

Eurovo s.r.l.
Sede legale: Via Mensa n°3
48022 Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA)
Tel. +39 0542 485110

Il Progettista e D.L. Architettonico

Geom. Ciampone Nicola
Albo dei Geometri della Provincia di Bologna n. 3096
Viale Roma 2
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051-6951292 - Cell. 335 6601488

Cronoprogramma lavori	Giorni lavorati	Situazione
Accantieramento	2	da iniziare
demolizione fabbricato A e B	2	da iniziare
Scavo piano interrato fossa di carico	17	da iniziare
Armatura e getto fondazioni e pareti verticali fossa di carico	28	da iniziare
armatura e getto solaio fossa di carico	14	da iniziare
scavo, armatura e getto platee di fondazione silos ed altri accessori	30	da iniziare
realizzazione fabbricato ad uso servizi, spogliatoio e ufficio pesa	30	da iniziare
installazione silos	75	da iniziare
tamponamento tettoia (magazzino)	30	da iniziare
installazione nuova cabina elettrica	14	da iniziare
realizzazione fabbricato C	30	da iniziare
realizzazione fabbricat o D	31	da iniziare
realizzazione vasca di laminazione	12	da iniziare
realizzazione rete fognaria e cavidotti	30	da iniziare
realizzazione impianti elettrici e meccanici	67	da iniziare
realizzazione piazzali	24	da iniziare
realizzazione di recinzioni	14	da iniziare
piantumazione e sistemazione verde ed alberi	12	da iniziare
smobilizzo cantiere	9	da iniziare
TOTALE	471	

REV.	00		Scala disegni	Data	Cod.
ESEGUITO DA: Geom. Ciampone Nicola			1:200	luglio 2021	B.r.2
L'autore si riserva la proprieta' del documento, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi					