

Regione Emilia-Romagna  
Accordo ai sensi dell'art.15 L241/90 – art.5 c.1  
PIANO DEGLI INTERVENTI

SCHEDA B2 CIMONE – POTENZIAMENTO  
E ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI  
DI INNEVAMENTO E COSTRUZIONE  
O AUMENTO DELLA CAPACITÀ IDRICA DEGLI INVASI

## REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO FOSSO DEI MERCANTI



Proponente: Comune di Montecreto, anche per conto dei Comuni di Fanano, Riolunato, Sestola

## PROGETTO ESECUTIVO

Aprile 2022

---

## Elaborato A7 CRONOPROGRAMMA LAVORI

---

Progettazione: **Studio Sargenti**



Ing. Elia Sargenti Geol. Daniele Sargenti  
con la collaborazione di Geol. Elisabetta Magnani

Direzione Lavori: Studio Sargenti – Geol. Daniele Sargenti

Fanano Sestola Vignola  
[www.studiosargenti.eu](http://www.studiosargenti.eu)  
[info@studiosargenti.eu](mailto:info@studiosargenti.eu) +39 3357245004

## CRONOPROGRAMMA

## COSTRUZIONE INVASO MERCANTI

Nome società

**Comune di Fanano**

Data inizio progetto: 05/04/2023

Incremento scorrimento: 0

Legenda:

In linea

Basso rischio

Rischio medio

Non assegnato

Descrizione attività cardine	Categoria	Inizio	Giorne
CONSEGNA LAVORI	Attività cardine	05/04/2023	1
POSIZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI E CARTELLI CANTIERE	Attività cardine	10/04/2023	1
DEMOLIZIONE FABBRICATO	Attività cardine	10/04/2023	2
TAGLIO BOSCO	Attività cardine	13/04/2023	8
SCAVO E ALLONTANAMENTO CEPPELLE	Attività cardine	24/04/2023	6
OPERA DI PRESA 1/ALLONTANAMENTO ACQUE	Attività cardine	30/04/2023	15
OPERA DI PRESA 2/ALLONTANAMENTO ACQUE	Attività cardine	15/05/2023	6
RECINZIONE CANTIERE	Attività cardine	22/05/2023	6
SCAVI A MONTE/SEPARAZIONE MATERIALI	Attività cardine	05/06/2023	15
MACINATURA E VAGLIATURA MATERIALI	Attività cardine	10/06/2023	15
PREPARAZIONE BASC ARGINE	Attività cardine	26/06/2023	5
COSTRUZIONE ARGINE	Attività cardine	03/07/2023	24
REALIZZAZIONE SCOLI SUPERFICIALI	Attività cardine	01/07/2023	2
COSTRUZIONE SFIORATORE	Attività cardine	26/07/2023	6
COSTRUZIONE SGOGLIERA SFIORATORE	Attività cardine	29/07/2023	14
COSTRUZIONE MANUFATTO IMPIANTI	Attività cardine	01/08/2023	6
SCARICO DI FONDO E DMV	Attività cardine	07/08/2023	8
RIFINITURA IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA	Attività cardine	16/08/2023	4
POSIZIONAMENTO GEOGRIGLIE	Attività cardine	21/08/2023	10
GHIATTURA PISTE	Attività cardine	04/09/2023	5
SMASTELLAMENTO TUBAZIONI PROVVISORIE	Attività cardine	11/09/2023	2
INGRESSO ACQUA NELLA VASCA	Attività cardine	11/09/2023	2
TEST DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IDRALUICO	Attività cardine	14/09/2023	2
POSIZIONAMENTO RECINZIONI FINALI	Attività cardine	18/09/2023	5
RINVERDIMENTI	Attività cardine	18/09/2023	5
POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA FINALE	Attività cardine	25/09/2023	3
VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Attività cardine	02/10/2023	5

## CRONOPROGRAMMA

## COSTRUZIONE INVASO MERCANTI

Nome società

**Comune di Fanano**

Data inizio progetto:

05/04/2023

Incremento scorrimento:

27

Legenda:

In linea

Basso rischio

Rischio medio

Non assegnato

Descrizione attività cardine	Categoria	Inizio	Giorri
CONSEGNA LAVORI	Attività cardine	09/04/2023	1
POSIZIONAMENTO SERVIZI IGIENIO E CARTELLI CANTIERE	Attività cardine	10/04/2023	1
DEMOLIZIONE FABBRICATO	Attività cardine	10/04/2023	2
TAGLIO BOSCO	Attività cardine	13/04/2023	8
SCAVO E ALLONTANAMENTO CEPPI/E	Attività cardine	24/04/2023	6
OPERA DI PRESA 1/ALLONTANAMENTO ACQUE	Attività cardine	30/04/2023	15
OPERA DI PRESA 2/ALLONTANAMENTO ACQUE	Attività cardine	15/05/2023	6
RECINZIONE CANTIERE	Attività cardine	22/05/2023	6
SCAVI A MONTE/SEPARAZIONE MATERIALI	Attività cardine	05/06/2023	15
MACINATURA E VAGLIATURA MATERIALI	Attività cardine	10/06/2023	15
PREPARAZIONE BASE ARGINE	Attività cardine	26/06/2023	5
COSTRUZIONE ARGINE	Attività cardine	03/07/2023	24
REALIZZAZIONE SCOLI/SUPERFICIALI	Attività cardine	01/07/2023	2
COSTRUZIONE SFIORATORE	Attività cardine	26/07/2023	6
COSTRUZIONE SGOGLIERA SFIORATORE	Attività cardine	29/07/2023	14
COSTRUZIONE MANUFATTO IMPIANTI	Attività cardine	01/08/2023	6
SCARICO DI FONDO E DMV	Attività cardine	07/08/2023	8
RIFINITURA IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA	Attività cardine	18/08/2023	4
POSIZIONAMENTO GEORIGLIE	Attività cardine	21/08/2023	10
GHIAIATURA PISTE	Attività cardine	04/09/2023	5
SMANTELLAMENTO TUBAZIONI PROVVISORIE	Attività cardine	11/09/2023	2
INGRESSO ACQUA NELLA VASCA	Attività cardine	11/09/2023	2
TEST DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO	Attività cardine	14/09/2023	2
POSIZIONAMENTO RECINZIONI FINALI	Attività cardine	18/09/2023	5
RINVIERIMENTI	Attività cardine	18/09/2023	5
POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA FINALE	Attività cardine	25/09/2023	3
VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Attività cardine	02/10/2023	5

## CRONOPROGRAMMA

## COSTRUZIONE INVASO MERCANTI

Nome società

**Comune di Fanano**

Data inizio progetto:

05/04/2023

Incremento scorrimento:

52

Legenda:

In linea

Basso rischio

Rischio medio

Non assegnato

[illegible]

## CRONOPROGRAMMA

## COSTRUZIONE INVASO MERCANTI

Nome società

**Comune di Fanano**

Data inizio progetto: 05/04/2023

Incremento scorrimento: 86

Legenda:

In linea

Basso rischio

Rischio medio

Non assegnato

[illegible]

## CRONOPROGRAMMA

## COSTRUZIONE INVASO MERCANTI

Nome società

**Comune di Fanano**

Data inizio progetto: 05/04/2023

Incremento scorrimento: 130

Legenda:

In linea

Basso rischio

Rischio medio

Non assegnato

[illegible]