

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	mar	Tri 2, 2027	mag	giu	Tri 3, 2027	ago	set	Tri 4, 2027	nov	dic	Tri 1, 2028	feb
1	AZIENDA AGRICOLA DEL CASTELLO S.A.R.L.- Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria senza aumento di capi allevabili -Via Imperatora 18 - Formigine 41043 (MO)	349 g	mar 09/03/27	dom 20/02/28	[Gantt bar spanning from mar 09/03/27 to feb 20/02/28]											
2	DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI	50 g	mar 09/03/27	mar 27/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mar 09/03/27 to mar 27/04/27]											
3	Accantieramento - recinzione di cantiere, predisposizione zone adibite a stoccaggio materiali e baracche cantiere WC	2 g	mar 09/03/27	mer 10/03/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mar 09/03/27 to mer 10/03/27]											
4	Demolizione Cap E	7 g	gio 11/03/27	mer 17/03/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from gio 11/03/27 to mer 17/03/27]											
5	Demolizione Cap F	2 g	gio 18/03/27	ven 19/03/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from gio 18/03/27 to ven 19/03/27]											
6	Demolizione Cap G	7 g	sab 20/03/27	ven 26/03/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from sab 20/03/27 to ven 26/03/27]											
7	Demolizione Cap H1	7 g	sab 27/03/27	ven 02/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from sab 27/03/27 to ven 02/04/27]											
8	Demolizione Cap H2	7 g	sab 03/04/27	ven 09/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from sab 03/04/27 to ven 09/04/27]											
9	Demolizione Cap H3	2 g	sab 10/04/27	dom 11/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from sab 10/04/27 to dom 11/04/27]											
10	Demolizione Cap I	7 g	lun 12/04/27	dom 18/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from lun 12/04/27 to dom 18/04/27]											
11	Demolizione Cap L	7 g	lun 19/04/27	dom 25/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from lun 19/04/27 to dom 25/04/27]											
12	Pulizia Finale e smobilizzo	2 g	lun 26/04/27	mar 27/04/27	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from lun 26/04/27 to mar 27/04/27]											
13																
14	PREPARAZIONE SOTTOFONDI - SOTTOSERVIZI E PIANI DI IMPOSTA NUOVI CAPANNONI	42 g	mer 28/04/27	mar 08/06/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 28/04/27 to mar 08/06/27]											
15	Nuovo Capannone 1	14 g	mer 28/04/27	mar 11/05/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 28/04/27 to mar 11/05/27]											
16	Nuovo Capannone 2	14 g	mer 12/05/27	mar 25/05/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 12/05/27 to mar 25/05/27]											
17	Nuovo Capannone 3	14 g	mer 26/05/27	mar 08/06/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 26/05/27 to mar 08/06/27]											
18																
19	POSA IN OPERA PREFABBRICATI NUOVI CAPANNONI	42 g	mer 09/06/27	mar 20/07/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 09/06/27 to mar 20/07/27]											
20	Nuovo Capannone 1	14 g	mer 09/06/27	mar 22/06/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 09/06/27 to mar 22/06/27]											
21	Nuovo Capannone 2	14 g	mer 23/06/27	mar 06/07/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 23/06/27 to mar 06/07/27]											
22	Nuovo Capannone 3	14 g	mer 07/07/27	mar 20/07/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 07/07/27 to mar 20/07/27]											
23																
24	COMPLETAMENTO OPERE MURARIE INTERNE + PREDISPOSIZIONI LINEE ESTERNE COLLEGAMENTO (LIQUAMI, ELETTRICHE, IDRAULICHE)	42 g	mer 21/07/27	mar 31/08/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 21/07/27 to mar 31/08/27]											
25	Nuovo Capannone 1	14 g	mer 21/07/27	mar 03/08/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 21/07/27 to mar 03/08/27]											
26	Nuovo Capannone 2	14 g	mer 04/08/27	mar 17/08/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 04/08/27 to mar 17/08/27]											
27	Nuovo Capannone 3	14 g	mer 18/08/27	mar 31/08/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 18/08/27 to mar 31/08/27]											
28																
29	ALLESTIMENTO ATTREZZATURE ZOOTECNICHE	63 g	mer 01/09/27	mar 02/11/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 01/09/27 to mar 02/11/27]											
30	Nuovo Capannone 1	21 g	mer 01/09/27	mar 21/09/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 01/09/27 to mar 21/09/27]											
31	Nuovo Capannone 2	21 g	mer 22/09/27	mar 12/10/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 22/09/27 to mar 12/10/27]											
32	Nuovo Capannone 3	21 g	mer 13/10/27	mar 02/11/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 13/10/27 to mar 02/11/27]											
33																
34	IMPIANTISTICA ELETTRICA IDRAULICA E ALIMENTAZIONE	42 g	mer 03/11/27	mar 14/12/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 03/11/27 to mar 14/12/27]											
35	Nuovo Capannone 1	14 g	mer 03/11/27	mar 16/11/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 03/11/27 to mar 16/11/27]											
36	Nuovo Capannone 2	14 g	mer 17/11/27	mar 30/11/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 17/11/27 to mar 30/11/27]											
37	Nuovo Capannone 3	14 g	mer 01/12/27	mar 14/12/27	[Gantt bar for FORNITORE CAP PREFABBRICATI from mer 01/12/27 to mar 14/12/27]											
38																
39	AMPLIAMENTO PLATEA DI CONTENIMENTO PALABILI	28 g	mer 15/12/27	mar 11/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mer 15/12/27 to mar 11/01/28]											
40	Realizzazione ampliamento Platea di contenimento effluenti palabili con incremento di +500mc oltre alla platea attuale. Si realizza quindi una platea pari a 335 mq per 1,5m h, di contenimento dei nuovi palabili, oltre all'esistente.	28 g	mer 15/12/27	mar 11/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mer 15/12/27 to mar 11/01/28]											
41																
42	DISMISSIONE LAGONE ESISTENTE ED INSTALLAZIONE IN SUA SOSTITUZIONE DI UN SACCONO DI CONTENIMENTO REFLUI DI PARI VOLUME 3840 mc	9 g	mer 12/01/28	gio 20/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mer 12/01/28 to gio 20/01/28]											
43	installazione di un saccone di contenimento liquami in sostituzione a parità di volumetria di un lagone in terra esistente	9 g	mer 12/01/28	gio 20/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mer 12/01/28 to gio 20/01/28]											
44																
45	INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ULTERIORE SACCONO DI CONTENIMENTO REFLUI DI VOLUME PARI A 2000 mc	9 g	mer 12/01/28	gio 20/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mer 12/01/28 to gio 20/01/28]											
46	installazione di un saccone di contenimento liquami di volume pari a 2000 mc a ridurre le emissioni di ammoniaca	9 g	mer 12/01/28	gio 20/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from mer 12/01/28 to gio 20/01/28]											
47																
48	POSA DI MATERIALE GALLEGGIANTE TIPO LEGA/ARGILLA ESPANSA SUL PELO LIBERO DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO ESISTENTI	7 g	ven 21/01/28	gio 27/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from ven 21/01/28 to gio 27/01/28]											
49	posa superficiale di materiale galleggiante tipo Leca/argilla espansa sul pelo libero delle vasche esistenti di stoccaggio refluo zootecnico suino, al fine di realizzare uno strato fisico di copertura continua.	7 g	ven 21/01/28	gio 27/01/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from ven 21/01/28 to gio 27/01/28]											
50																
51	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	21 g	ven 28/01/28	gio 17/02/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from ven 28/01/28 to gio 17/02/28]											
52	Sistemazione aree esterne	21 g	ven 28/01/28	gio 17/02/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from ven 28/01/28 to gio 17/02/28]											
53																
54	Collaudi e pulizie	3 g	ven 18/02/28	dom 20/02/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from ven 18/02/28 to dom 20/02/28]											
55	Consegna	0 g	dom 20/02/28	dom 20/02/28	[Gantt bar for IMPRESA EDILE from dom 20/02/28 to dom 20/02/28]											

Data: mar 05/05/26

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Scadenza
Divisione		Attività esterne		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		
Cardine		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno		
Riepilogo		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio		Avanzamento		

ING. GABRIELE MUNGO ZANETTI

 Sezione A

 Settore civile e ambientale

 N. 3126

 Ordine Ingegneri Provincia di Modena

Gabriele Mungo Zanetti