



REALIZZAZIONE DI UN INVASO PER LO STOCCAGGIO IDRICO IN LOC. CIMONCINO FOSSO DEI MERCANTI

Proponente: Comune di Montecreto, anche per conto dei Comuni di Fanano, Riolunato, Sestola

PROGETTO ESECUTIVO Aprile 2022

Elaborato A7 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Progettazione: **Studio Sargenti**



Ing. Elia Sargenti Geol. Daniele Sargenti
con la collaborazione di Geol. Elisabetta Magnani

Direzione Lavori: Studio Sargenti – Geol. Daniele Sargenti

Fanano Sestola Vignola
www.studiosargenti.eu
info@studiosargenti.eu +39 3357245004

Provincia di Genova - C.A. 17/09/2024.1012082.E
Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Sargenti Elia


Legenda:

In linea

Rischio medio

Non assegnato

Incremento scorrimento: 0



COSTRUZIONE INVASO MERCANTI

Nome società _____ **Legenda:** _____
Comune di Fanano _____
 Data inizio progetto: _____ 05/04/2023
 Incremento scorrimento: _____ 52

Legenda:

In linea

Basso rischio

Rischio medio

Alto rischio

Non assegnato

Descrizione attività cardine	Categoria	Inizio	Giorni
CONSEGNA LAVORI	Attività cardine	05/04/2023	1
POSIZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI E CARTELLI CANTIERE	Attività cardine	10/04/2023	1
DEMOLIZIONE FABBRICATO	Attività cardine	10/04/2023	2
TAGLIO BOSCO	Attività cardine	13/04/2023	8
SCAVO E ALLONTANAMENTO CEPPE	Attività cardine	24/04/2023	6
OPERA DI PRESA 1/ALLONTANAMENTO ACQUE	Attività cardine	30/04/2023	15
OPERA DI PRESA 2/ALLONTANAMENTO ACQUE	Attività cardine	15/05/2023	6
RECINZIONE CANTIERE	Attività cardine	22/05/2023	6
SCAVI A MONTE/SEPARAZIONE MATERIALI	Attività cardine	05/06/2023	15
MACINATURA E VAGLIATURA MATERIALI	Attività cardine	10/06/2023	15
PREPARAZIONE BASE ARGINE	Attività cardine	26/06/2023	5
COSTRUZIONE ARGINE	Attività cardine	03/07/2023	24
REALIZZAZIONE SCOLI SUPERFICIALI	Attività cardine	01/07/2023	2
COSTRUZIONE SFIORATORE	Attività cardine	26/07/2023	6
COSTRUZIONE SCOGLIERA SFIORATORE	Attività cardine	29/07/2023	14
COSTRUZIONE MANUFATTO IMPIANTI	Attività cardine	01/08/2023	6
SCARICO DI FONDO E DMV	Attività cardine	07/08/2023	8
RIFINITURA IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA	Attività cardine	16/08/2023	4
POSIZIONAMENTO GEOGRIGLIE	Attività cardine	21/08/2023	10
GHIAIATURA PISTE	Attività cardine	04/09/2023	5
SMANTELLAMENTO TUBAZIONI PROVVISORIE	Attività cardine	11/09/2023	2
INGRESSO ACQUA NELLA VASCA	Attività cardine	11/09/2023	2
TEST DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO	Attività cardine	14/09/2023	2
POSIZIONAMENTO RECINZIONI FINALI	Attività cardine	18/09/2023	5
RINVERDIMENTI	Attività cardine	18/09/2023	5
POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA FINALE	Attività cardine	25/09/2023	3
VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Attività cardine	02/10/2023	5

[illegible]

