



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE: Dott.Ing. Valerio Bussei

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesca Guatteri

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Marcello Mancone

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
Ing. Alessandro Cecchelli

OPERE A VERDE, ASPETTI PAESAGGISTICI E
URBANISTICI
Arch. Maria Cristina Fregni

PROGETTAZIONE OPERE STRADALI
Ing. Alessio Gori

PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE
Ing. Alessandro Cecchelli

PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI
Ing. Luciano Viscanti

CANTIERIZZAZIONE E FASI
ESPROPRI ED INTERFERENZE
Ing. Stefano Simonini

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Francesco Frassinetti

COMPUTI E CAPITOLATI
Geom. Riccardo Moriani

COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Geom. Stefano Caccianiga

TEAM DI PROGETTO
Ing. Alessandro Nesci
Ing. Stefano Tronconi
Ing. Lorenzo Faeti
Arch. Daniela Corsini
Arch. Valentina Iaia
Ing. Giulio Melosi

ELABORATO

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Cronoprogramma dei lavori

		PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
		PD	XX	CP01	2	1
Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato		
13	PDXXCP01_21_5010	5010	-	A4		

5						
4						
3						
2						
1	EMISSIONE IN RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI IN FASE DI PAUR	SET 2021	F.Pollini	A.Cecchelli	M.Mancone	
0	EMISSIONE	DIC 2020	F.Pollini	A.Cecchelli	M.Mancone	
REV.	DESCRIZIONE	Data	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

ID	Nome attività	Durata	Anno 2																																				
			Tri 4					Anno 1					Tri 2					Tri 3					Tri 4					Anno 1					Tri 2					Tri 3	
			ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	
1	Esecuzione dei lavori	600 g	Esecuzione dei lavori																																				
2	Consegna dei lavori	0 g																																					
3	Installazione Campo Base	20 g	Installazione Campo Base																																				
4	Bonifica ordigni bellici	60 g	Bonifica ordigni bellici																																				
5	Installazione Cant. Op. 1 e area di cantiere fra rotatoria 1 e Rotatoria 2	15 g	Installazione Cant. Op. 1 e area di cantiere fra rotatoria 1 e Rotatoria 2																																				
6	Installazione Cant. Op. 2 e area di cantiere fra rotatoria 3 e Rotatoria 2	15 g	Installazione Cant. Op. 2 e area di cantiere fra rotatoria 3 e Rotatoria 2																																				
7	Dismissione cantieri	20 g	Dismissione cantieri																																				
8	Risoluzione interferenze con sottoservizi	60 g	Risoluzione interferenze con sottoservizi																																				
9	Opere di compensazione ambientale - Prima fase	80 g	Opere di compensazione ambientale - Prima fase																																				
10	Area a nord dello Svincolo con Tang. Sud-SP114	40 g	Area a nord dello Svincolo con Tang. Sud-SP114																																				
11	Area ad est della ferrovia	40 g	Area ad est della ferrovia																																				
12	Lavori Stradali	400 g	Lavori Stradali																																				
13	Rotatoria 1	25 g	Rotatoria 1																																				
14	Rotatoria 2 (Via Anna Frank)	30 g	Rotatoria 2 (Via Anna Frank)																																				
15	Rotatoria 3 (SP467)	30 g	Rotatoria 3 (SP467)																																				
16	Viabilità esterna	30 g	Viabilità esterna																																				
17	Svincolo con Tangenziale Sud-SP114	350 g	Svincolo con Tangenziale Sud-SP114																																				
18	Asse 1	25 g	Asse 1																																				
19	Asse 1-E	15 g	Asse 1-E																																				
20	Asse 1-U	15 g	Asse 1-U																																				
21	Asse 2	15 g	Asse 2																																				
22	Asse 2-U	15 g	Asse 2-U																																				
23	Asse 2-E	15 g	Asse 2-E																																				
24	Corsia di scambio e bypass rotatoria	25 g	Corsia di scambio e bypass rotatoria																																				
25	Asse 3	50 g	Asse 3																																				
26	Fossi di guardia	5 g	Fossi di guardia																																				
27	Scotico	5 g	Scotico																																				
28	Stabilizzazione a calce piano di posa	10 g	Stabilizzazione a calce piano di posa																																				
29	Rilevato stradale	15 g	Rilevato stradale																																				
30	Idraulica di piattaforma	15 g	Idraulica di piattaforma																																				
31	Fondazione stradale	5 g	Fondazione stradale																																				
32	Base	5 g	Base																																				
33	Binder e usura	5 g	Binder e usura																																				
34	Asse 4	225 g	Asse 4																																				
35	Fossi di guardia	20 g	Fossi di guardia																																				
36	Scotico	15 g	Scotico																																				
37	Stabilizzazione a calce piano di posa	35 g	Stabilizzazione a calce piano di posa																																				
38	Rilevato stradale	65 g	Rilevato stradale																																				
39	Idraulica di piattaforma	60 g	Idraulica di piattaforma																																				

