

	RAPPORTO DI VERIFICA PRIMO IMPIANTO BIO-REMI	STO 15 ING Rev.06 Allegato 12 Rev.00 16/06/2021 Pagina 1 di 1
---	---	--

Cod. impianto di distribuzione		Comune	
Cod. bio-RE.MI.		Ubicazione	
DESCRIZIONE ATTIVITA'	impianto/gruppo/apparecchiatura		Valutazione P/N
Disponibilità parametri condotta di monte e di valle	Condotta di monte e di valle		
Ispezione visiva dello stato esterno (assenza danni visibili)	Tutti		
Verifica conformità esecuzione/istallazione	Impianto/apparecchiatura		
Disponibilità documentazione (UNI 9167)			
Manuale d'uso (disponibilità e conformità)	Ogni serie di apparecchiature/impianto		
Verifica esistenza segnaletica di sicurezza	Sezioni impianto interessato		
Verifica messa a terra ed equipotenzialità delle strutture metalliche all'interno dei giunti isolanti	Impianto ed apparecchiature		
Protezione contro le esplosioni (ATEX) ¹	Impianto (classificazione ATEX e disponibilità Documento di Protezione dalle Esplosioni)		
	Apparecchiature (adeguatezza alla zona di installazione)		
¹ In vigore il Decreto Legislativo N°81 (articolo 294_Titolo XI)			
Note:			
Addetto Verifiche Primo Impianto:.....		data:	
Responsabile di settore/impianto:.....		data:	