

FSRU DI RAVENNA**report n° 33: dal 26 febbraio al 03 marzo 2024**

RIEPILOGO ATTIVITA':

2.2 scavi della trincea

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	0 (area PDE)	NEGATIVO
RAVENNA	TORRACCIA	168-169	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	284	NEGATIVO

•
3.0 scavi archeologici

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	CLASSE	291	IN CORSO

LEGENDA:

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.0 Controllo archeologico bonifica bellica

Controllo visivo del materiale fuoriuscito dalle trivellazioni eseguite per le operazioni inerenti alla bonifica di ordigni bellici

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Punta Marina – Via dell'Idrovora
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 0 (area PDE)
STRATIGRAFIA: da 0 a -250 cm		Impossibile da definire in quanto scavo entro palamcolato
DESCRIZIONE: Scavo per impianti civili (area PDE) nell'area di Punta Marina nei pressi di Via dell'Idrovora. L'attività di movimento terra non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica in quanto si è svolta entro un palancolato. Si segnala solamente la presenza sul fondo di uno strato a matrice sabbiosa di colore grigio chiaro privo di inclusi. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 27/28-02-24



SCHEMA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Torraccia
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 169-168
STRATIGRAFIA: Sez. N-E (-30/-385 cm), pk 169		US 1: strato di sabbia limosa di colore giallo ocra senza inclusi US 2: strato di argilla di colore grigio-azzurro senza inclusi US 3: strato di sabbia limosa di colore grigio senza inclusi
DESCRIZIONE: Oggi è iniziato lo scavo del tratto dal pk 169 al 166 in zona Torraccia, per unire il tratto già scavato e il tratto della TOC dei Fiumi Uniti. Lo scavo ha intercettato una stratigrafia a matrice sabbio-limosa (US 1, giallo ocra e US 3, grigia), intervallata da un sottile strato di argilla grigio-azzurra (US 2). In questi strati non sono presenti inclusi. Lo scavo presso il pk 169 ha raggiunto la profondità -3,85 m, verso il pk 168, invece, è scesa oltre i 4 metri per superare una tubazione dell'acqua. In questa zona, per motivi di sicurezza, non è stato possibile avvicinarsi per fare delle foto adeguate. In tutto il tratto non è stato individuato alcun resto archeologico.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani.		DATA: 27-02-2024



SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Strada statale Adriatica
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 284
STRATIGRAFIA: da 0 a -50 cm		Impossibile da definire in quanto scavo entro palancolato
DESCRIZIONE: Attività di scavo per la realizzazione di una centinatura all'interno di un attraversamento all'aperto nell'area di Classe nei pressi di Strada statale Adriatica. L'attività di movimento terra non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica in quanto si è svolta entro un palancolato. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 29-02-24

FSRU di Ravenna





SCAVO ARCHEOLOGICO PK 291

Proseguono le operazioni di pulizia e scavo archeologico. Si è provveduto all'allargamento dell'area di scavo come da disposizioni impartite. Causa maltempo le operazioni di scavo sono state interrotte prevedendo la ripresa lunedì 4 marzo.