



























LEGENDA:

-  RECINZIONE DI IMPIANTO
-  CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE ALLA CABINA PRIMARIA
-  ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
-  CARTELLONISTICA DI CANTIERE
-  AREA DI CANTIERE
-  AREA RISERVATA AL TRANSITO ESCLUSIVAMENTE PEDONALE
-  1 LOCALE PER SERVIZIO DI GUARDIANIA (6.0x2.5m)
-  2 UFFICI COMMITTENTE (6.0x5.0m)
-  3 UFFICI DLL E CSE (6.0x2.5m)
-  4 UFFICI IMPRESA ESECUTRICE (6.0x2.5m)
-  5 LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO (6.0x2.5m)
-  6 LOCALE REFETTORIO (6.0x2.5m)
-  7 LOCALE AD USO MAGAZZINO MANUTENZIONE (3.0x2.5m)
-  8 LOCALE AD USO DEPOSITO APPARECCHIATURE E MATERIALI ELETTRICI (6.0x2.5m)
-  9 LOCALE AD USO DEPOSITO APPARECCHIATURE E MATERIALI MECCANICI (6.0x2.5m)
-  b FORNITURA IDRICA IN FASE DI CANTIERE
-  c QUADRI ELETTRICI
-  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
-  AREA CONTROLLO MATERIALI E FORNITURE
-  AREA DEPOSITO MATERIALI NON CONFORMI
-  AREA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI
-  AREA PARCHEGGIO MEZZI
-  AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI E TRACKER
-  AREA STOCCAGGIO MATERIALE ELETTRICO
-  AREA STOCCAGGIO CORRUGATI E BOBINE CAVI

All'interno dell'area di cantiere dovrà essere previsto uno scotico superficiale per eliminare lo strato di colture vegetale; il terreno rimosso dovrà essere stoccato in sito e sarà riutilizzato per il ripristino dell'area. Il terreno sarà successivamente compattato con mezzi idonei e sarà posato un tessuto non tessuto, con successiva realizzazione di strati in misto granulare naturale (non è ammesso l'utilizzo di misto granulare di fiume o inerti di forma appiattita, allungata o lenticolare.

Firmato digitalmente da:
BIZZARRI GIACOMO
Data: 05/12/2024 16:04:34

10/10/2024	00	Emissione Finale			L. Ferrari	L. Marabeti G. D'amico	F. Boni Castagnetti
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE			INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente			IMPIANTO: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere connesse della potenza di 24,586 MWp Provincia di Piacenza Comune di Cortemaggiore, Località Morlenzo		
		CoD055_FV_00064_BCD					
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale		ID Documento Appaltatore			TITOLO: CoD055_FV_00064_BCD- PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE		
FOGLIO	SEQUE	DI	FORMATO				
1	0	1	A1	DIS. N. 1	scala: varie		
NOME FILE: CoD055_FV_00064_BCD.dwg							
Questo documento è proprietà di IREN Energy Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate. Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.							
12		13		14		15	