



r_emi.ro.Giunta - Prot. 30/11/2023.1196829.F Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Gatti Claudio

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
		VR/22022/020	9115031

4500090 METANODOTTO RAVENNA - MINERBIO DN 750 (30")
VARIANTE DN 750 (30") PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO
SCOLO FIUMICELLO DI DUGLIOLO
COMUNI DI MINERBIO E BUDRIO (BO)

RELAZIONE TECNICA RECUPERI

4500090 MET. RAVENNA - MINERBIO DN 750 (30") VAR. DN 750 (30") PER RIF. ATTRAVERSAMENTO SCOLO FIUMICELLO DI DUGLIOLO COMUNI DI MINERBIO E BUDRIO (BO)	Data: 05.12.2022					
	Pagina: 1 di 2					
	n° Revisione	0	1			



r_emiro.Giunta - Prot. 30/11/2023.1196829.F Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Gatti Claudio

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
		VR/22022/020	9115031

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO GASDOTTO ESISTENTE

Successivamente alla posa e messa in esercizio della variante, è prevista normalmente l'attività di rimozione del tratto esistente dismesso, previa realizzazione di scavi a cielo aperto che mettano in luce la condotta stessa.

Il tracciato del metanodotto in dismissione si snoda completamente in area agricola e comprende l'attraversamento aereo dello Scolo Fiumicello di Dugliolo, detto ciò, a seguito della messa fuori esercizio, è previsto il completo recupero della condotta secondo le modalità descritte successivamente.

Orientativamente, e salvo situazioni particolari che possono verificarsi durante i lavori, la consistenza è di circa m. 100,00 di condotta da recuperare, un computo preciso sarà possibile solo in fase di lavoro.

Modalità esecutive

Rimozione integrale (caratteristiche e consistenze da definire in fase lavori)

Rimozione totale della condotta e delle opere accessorie attraverso scavi per messa a vista della condotta, loro successivo rinterro con ripristini morfologici e stratigrafici delle aree interessate dai lavori.

Fasi operative:

- Apertura della pista di lavoro;
- Scavo per la messa a vista della tubazione da rimuovere;
- Recupero e taglio della condotta in porzioni tali da consentirne il trasporto presso aree di deposito temporaneo;
- Demolizioni opere accessorie;
- Rinterro dello scavo utilizzando il materiale proveniente dagli scavi;
- Ripristino della superficie;
- Smobilitazione del cantiere.

In ogni caso, si precisa che l'operazione di dismissione per il recupero della condotta, risulta temporalmente subordinata alla fase di messa in gas della nuova variante, allo scopo di poter garantire la continuità di esercizio degli impianti. Al termine dei lavori si provvederà ai ripristini morfologici, stratigrafici e ambientali di qualsiasi natura, ed al rifacimento delle eventuali opere accessorie interessate dall'opera.

Pavia, 05.12.2022

Ing. Claudio Gatti

4500090 MET. RAVENNA - MINERBIO DN 750 (30") VAR. DN 750 (30") PER RIF. ATTRAVERSAMENTO SCOLO FIUMICELLO DI DUGLIOLO COMUNI DI MINERBIO E BUDRIO (BO)	Data: 05.12.2022					
	Pagina: 2 di 2					
	n° Revisione	0	1			