



# VERBALE PICCHETTAMENTO

## Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro/Centrale di: ROVIGO \_\_\_\_\_ Distretto: DINOR \_\_\_\_\_

Indirizzo: Viale delle Industrie, 37 - 45100 ROVIGO \_\_\_\_\_ n° telefonico (linea diretta presidiata 24 h): 0425-471335 \_\_\_\_\_

## Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: **Studio Parzani**.....

Indirizzo: **Via G. D'Annunzio, 30 - 20039 Travagliato (BS)**..... Geom. Parzani Fabio n° telefonico: 335 8316765

## Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: **Coll. Agip Manara DN 200** (M.O.P. 75 Bar)

Comune di: **Lagosanto** Fogli: **18** Mappali: **186-188-337-342**

Riferimenti geografici (es. località): **Proprietà Salvagnini**

## Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas, alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area
- ☐ i piastrini segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto
- ☐ i piastrini segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC
- ☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa 2,50 c.2 metri.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
- ☐ esecuzione di n° \_\_\_\_\_ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.

Il **Richiedente**, nel **prendere atto** di quanto sopra, si dichiara consapevole che **il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere**, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento: ☒ sì

☐ no » il **Richiedente** si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

## Note / Schemi grafici:

Come accordi, eseguito picchettamento per futura realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Si rimane in attesa di ricevere disegni di progetto con riportato il tracciato del metanodotto per la valutazione dell'interferenza.

Non sono ammesse lavorazioni all'interno della fascia asservita del metanodotto (13.50 metri per parte da asse tubo) senza Nulla osta Snam.

Data 21 09/2021

Per il Richiedente (\*)

Alberto Azzalin \_\_\_\_\_

Per l'unità esercente S.R.G. (\*)

(\*) La firma deve essere apposta in maniera leggibile