



# VERBALE PICCHETTAMENTO

Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro/Centrale di ROVIGO \_\_\_\_\_ Distretto DINOR \_\_\_\_\_

Indirizzo: Viale delle Industrie, 37 - 45100 ROVIGO \_\_\_\_\_ n° telefonico (linea diretta presidiata 24 h): 0425 - 474848 \_\_\_\_\_

Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: **START ENGINEERING**

Indirizzo: **VIA PERROVATO 29/C ERBUSCO (BS)** n° telefonico: **328 25 97 776** **ALGHISI LUCA**

Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: **45920 RAVENNA NESTRE 22"** DN **550** (M.O.P. \_\_\_\_\_ Bar)

Comune di: **CODIGORO - LAGOSANTO - MASSA FUSCAGLIA** Fogli: **✓** Mappali: **✓**

Riferimenti geografici (es. località): \_\_\_\_\_

## Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area
- ☐ i piastrini segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto
- ☐ i piastrini segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC
- ☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa **Vedi sopra** metri.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
- ☐ esecuzione di n° \_\_\_\_\_ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.

Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento: ☐ sì

☐ no » il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

## Note / Schemi grafici:

**RILIEVO QUOTA METANODOTTO PER FUTURE INTERFERENZE:**

**45920: AZ. AGRICOLA GUIDI COPERTURE DA 3,12 ÷ 3,85 mt**  
**45920: VARIANTE "GUIDI" CODIGORO (NON RILEVABILE IN ATTESA DI PERMILITAZIONE)**  
**DN 100 EX SPURGO V.V.F. CODIGORO DA 1,74 ÷ 1,58 mt (TUBI SERVIZIO)**  
**AGIP MANARA 4340087 COPERTURA 2,50 mt**

Data **08/06/2022**

**ALGHISI LUCA**

Per il Richiedente (\*)

Forza Luca

Per l'unità esercente S.R.G.

(\*) La firma deve essere apposta in maniera leggibile