



# VERBALE di PICCHETTAMENTO N. \_\_\_\_\_

## Dati identificativi dell' unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro di: Cremona Distretto: Nord

Indirizzo: Via Milano 7 Telefono (linea diretta presidiata 24 h): 0372/23675

## Dati identificativi del Richiedente ( Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: Beguerel Electrics spa  
Indirizzo: Via Emilia San Pietro, 1, Reppio E. Telefono: 340-7350245 (Rif. Silvio Marini)

## Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: Met. Cortemaggiore - Cremona DN 500 (20") DN \_\_\_\_\_  
Comune di: Cortemaggiore (PC) Foglio: \_\_\_\_\_ Mappali: \_\_\_\_\_

Riferimenti geografici (es. località): \_\_\_\_\_

## Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. **Indicativi** della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area;
- ☐ i picchetti segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto;
- ☐ i picchetti segnalatori rossi indicanti i tracciati del cavo TLC;
- ☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno.

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, alla profondità indicata sui picchetti.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
- ☐ esecuzione di n° ..... scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati sotto la supervisione di SRG.

Il **Richiedente**, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che **il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere**, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento: ☒ sì

☐ no

Il **Richiedente** si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

## Note:

TRATTASI DI PICCHETTAMENTO PER INTEGRAZIONE ALLIUVIO PER PARCO FOTOVOLTAICO  
MONTECENZA, COBERTURA STRUMENTALE DA 0,95 A 1,40 metri

Riferimenti: GEOREFLEX - GIANLUCA CORSI (347-2301270) AMBITER SRL - ANDREA SAREI N.  
(340-3202357)

Data: 30 / 04 / 2025

Per il Richiedente (\*)

Per l'unità esercente S.R.G. (\*)

BELLINI