



VERBALE di PICCHETTAMENTO N. _____

r_emiro.Giunta - Prot. 14/02/2025.0146915.E

Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competente

Centro di: Cremona Distretto: Nord

Indirizzo: Via Milano 7 Telefono (linea diretta presidiata 24 h): 0372/23675

Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)

Nominativo/Ragione sociale: FUTURO SOLARE 1 BIASIA ABRIAWO

Indirizzo: VIA NICOLÒ DI S/A PARRA Telefono: 0521942630

Dati identificativi del metanodotto/impianto

Denominazione: 45680 CREMONA/CONTEMAZIONE 20'' DN 500

Comune di: S. PIETRO IN CERNO Foglio: _____ Mappali: _____

Riferimenti geografici (es. località): CAM. 41610/1 PART. S. PIETRO IN CERNO

Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area;
- ☐ i picchetti segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto;
- ☐ i picchetti segnalatori rossi indicanti i tracciati del cavo TLC;
- ☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno.

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, alla profondità indicata sui picchetti.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☐ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
- ☐ esecuzione di n° scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati sotto la supervisione di SRG.

Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento: ☐ sì

☐ no

Il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

Note:

TRATT. DI PICCHETTAMENTO x FUTURO PARCO FOTOVOLTAICO
NON POSIZIONATO PICCHETTI x COLTURA, MA TRACCIATO MET.
CON CARTOGRAFO. DOVE CI ATTRAVERSERANNO CON CAUBOTIO IL
MET. SI TROVA A CIRCA 1,25M. NEL CAMPO DOVE POSIZIONERANNO
IL FOTOVOLTAICO LA PROFONDITÀ VA DA 0.60 (FOSSO) A 1.40 METRI

Riferimenti: _____

Data: 24.15.124

ABRIAWO
Per il Richiedente (*)

PARRA FRANCO
Per l'unità esercente S.R.G. (*)