FASI DI CANTIERE	Durata	Mese				Mese				Mese			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Accantieramento	7												
Picchettamento Recinzione e cabine elettriche consegna	7												
Posa recinzione	7												
Platea Cabina MT ricezione - Platea cabina MT/BT trasf. Inverter + Impianto di Messa a Terra	7												
Picchettamento Struttura metallica	7												
Posa cabina Enel e Cabinati Inverter	7												
Posa strutture metalliche di supporto moduli e posa strutture string box	15												
Scavo "Canalizzazioni" con posa e cavi di potenza	15												
Posa pannelli fotovoltaici	15												
Cablaggio e verifica Impianti Elettrici	15												
Posa pali Impianti Illuminazione e Telecamera + Cavo Magnetofonico	7												
Mitigazione - recinzione arborea	7												
Smobilizzo del cantierte	15												