TITOLO: A240 ER-URID-000240_OCS 8/2023_L.100/2023_18469_GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FLUVIALE E ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A PROTEZIONE DEI CENTRI ABITATI LUNGO IL RETICOLO IDROGRAFICO DEI BACINI RUBICONE – PISCIATELLO E USO DI MONTE

CUP: F26F23000160001

CIG: derivato

Importo Complessivo: 1.300.000,00 Euro

Importo Lavori:

Project Start: 1/6/26

Today:

Display Week: 1

Project End: 31/12/26

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END	DAYS
INTERVENTO A - TORRENTE PISCIATELLO					
ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE			1/6/26	3/6/26	3
SFALCIO AREE DI CANTIERE			4/6/26	6/6/26	3
SCAVO DI SBANCAMENTO RILEVATI ARGINALI			7/6/26	20/6/26	14
ALLONTANAMENTO TERRE DA SCAVO			10/6/26	23/6/26	14
RIPROFILATURA SCARPATE SPONDALI			24/6/26	7/7/26	14
DISALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE			8/7/26	10/7/26	3
INTERVENTO B - TORRENTE PISCIATELLO					
ALLESTIMENTO CANTIERE			13/7/26	13/7/26	1
SFALCIO AREE DI CANTIERE SX			14/7/26	16/7/26	3
INDAGINE FERROMAGNETICA AREA LAMINAZIONE SX			17/7/26	6/8/26	21
SCAVO DI SBANCAMENTO AREA LAMINAZIONE SX			7/8/26	29/10/26	84
ALLONTANAMENTO TERRE DA SCAVO SX			10/8/26	1/11/26	84
SFALCIO AREE DI CANTIERE DX			30/10/26	1/11/26	3
POSA DIFESE ANTIEROSIVE SCARPATE SPONDALI DX			2/11/26	15/11/26	14
SCAVO DI SBANCAMENTO RILEVATI ARGINALI DX			16/11/26	29/11/26	14
ALLONTANAMENTO TERRE DA SCAVO DX			19/11/26	2/12/26	14
RICOSTRUZIONE RILEVATI ARGINALI DX			30/11/26	13/12/26	14
RIPROFILATURA SCARPATE SPONDALI			14/12/26	27/12/26	14
DISALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE			28/12/26	30/12/26	3
INTERVENTO C - FIUME RUBICONE -TORRENTE RIGOSSA					
RIMOZIONE ACCUMULI MATERIALE FLOTTANTE RUBICONE			2/7/26	29/7/26	28
TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE RUBICONE			16/7/26	12/8/26	28
RIPROFILATURA SCARPATE SPONDALI RUBICONE			13/8/26	9/9/26	28
RIMOZIONE ACCUMULI MATERIALE FLOTTANTE RIGOSSA			10/9/26	23/9/26	14
TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE RIGOSSA			17/9/26	30/9/26	14
RIPROFILATURA SCARPATE SPONDALI RIGOSSA			1/10/26	14/10/26	14