



 remediation & waste into development		SITO/LOCALITA' RAVENNA (RA)		PVI 090026	N° COMMESSA CA-RAV-000000
		TITOLO PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE" Cronoprogramma lavori		FUNZIONE EMITTENTE INGEA / IMPRO	
N° DOC 090026-ENG-B-RI-3118		N° DOC Appaltatore 20148029_G_DD_004		INDICE DI REV. 01	FOGLIO 1 di 4

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"

Cronoprogramma Lavori

01	19/10/2021	EMISSIONE PER PAUR	GOLDER	IMPRO	IMPRO	
00	15/02/2021	EMISSIONE PER FEED	GOLDER	IMPRO	IMPRO	
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Cliente



Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

 remediation & waste into development 	SITO/LOCALITA'		PVI	N° COMMESSA
	RAVENNA (RA)		090026	CA-RAV-000000
	TITOLO PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE" Cronoprogramma lavori		FUNZIONE EMITTENTE INGEA / IMPRO	
	N° DOC	N° DOC Appaltatore	INDICE DI REV.	FOGLIO
	090026-ENG-B-RI-3118	20148029_G_DD_004	01	2 di 4

Memorandum delle revisioni			
Indice di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione
00	15/02/2021		EMISSIONE PER FEED
01	19/10/2021		EMISSIONE PER PAUR

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

[illegible]

	Cliente	Eni Rewind SpA										Job	Piattaforma bio-recupero Ponticelle																			
	Sito	Ravenna - Area Ponticelle										Doc.	090026-ENG-B-RI-3118																			
	Impianto	Piattaforma bio-recupero Ponticelle										Date	19/10/2021																			
	Doc.	CRONOPROGRAMMA LAVORI SINTETICO										Rev.	01																			
LAVORAZIONI	MESE																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<u>Opere di Urbanizzazione primaria</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																			
Progettazione Esecutiva/procurement	1	2	3																													
Esecuzione dei lavori				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																			
<u>Formazione rilevato morfologico</u>						1	2	3	4	5	6	7	8																			
Progettazione Esecutiva/procurement (EPC/trattamenti aria)						1																										
Formazione rilevato area capping							1	2	3	4																						
Formazione rilevato area fuori capping											1	2	3																			
<u>Piattaforma ER</u>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Progettazione esecutiva e procurement						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
Costruzione											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
<u>Piattaforma HEA</u>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Progettazione Esecutiva/procurement (EPC/trattamenti aria)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
Acquisto trituratore													1	2	3	4	5															
Esecuzione lavori														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Progettazione esecutiva e procurement parco serbatoi						1	2	3	4	5	6	7																				
Esecuzione dei lavori (parco serbatoi)																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<div><div></div> progettazione esecutiva/procurement<div></div> Costruzione<div></div> durata totale</div>																																